

#ИМЯ?

## Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Вологодская область	
Период	год 2022	квартал II квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Слободин Игорь Борисович	
(код) номер телефона	(8172) 26-82-66	
Дата составления отчета	25.07.2022	

Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Вологодская область в 2022 году

№ п.п.	Наименование статьи	План, тыс руб без НДС				Факт, тыс руб без НДС			
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации
1	Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год	5 538,97	0,00	0,00	5 538,97	704,42	0,00	0,00	704,42
1.1	За счет регулируемых тарифов (надбавок)	5 538,97	0,00	0,00	5 538,97	704,42	0,00	0,00	704,42
1.1.1	Амортизация	2 161,97	0,00	x	2 161,97	540,25	0,00	x	540,25
1.1.2	Прибыль	3 377,00	0,00	x	3 377,00	164,17	0,00	x	164,17
1.1.3	Возврат капитала	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.1.4	Доход на капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2	Структура источников финансирования	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.3	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	За счет иных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор  
Слободин И.Б.




№ п/п	Наименование контракта, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Финансирование п. п.		Ед. изм. (МВА, км)	Итого	Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		За счет регулярных тарифов по передаче		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Видимая мощность, продолжительность в сетевых	План по вводу на период регулирования			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
		Амортизация	План	Факт	План			Факт	План	Факт	План	Факт				
<b>А. Регулируемые методы индексации или методов экономически обоснованных расходов</b>																
<b>1</b>	<b>Период (год долгосрочного периода регулирования)</b>															
1.1	Дорожка, оборудование, модернизация*							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>С. Регулируемые методы индексации на основе долгосрочных параметров</b>																
<b>2</b>	<b>Период (год долгосрочного периода регулирования)</b>							5 538,10	687,66	704,42	2 161,97	540,25	3 377,00	164,17	0,00	0,00
2.1	Дорожка, оборудование, модернизация*							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**							2 781,43	0,00	2 781,97	0,00	1 390,97	0,00	1 391,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***							2 756,67	687,66	704,42	771,00	540,25	1 986,00	164,17	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ООО ТЭСК</b>																
1.1	Дорожка, оборудование, модернизация*							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Добавить</b>																
1.2	Реконструкция**							2 781,43	0,00	2 781,97	0,00	1 390,97	0,00	1 391,00	0,00	0,00
1.2.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Аптекашова-1" г. Глазовец	Июль 2022	Сентябрь 2022	1,260	1/1	МВА		949,93	0,00	949,97	0,00	474,97	0,00	475,00	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район	Июль 2022	Сентябрь 2022	0,4	1/1	МВА		366,30	0,00	366,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
1.2.3	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Железняк" г. Вологда, Пашенское шоссе д. 18	Июль 2022	Сентябрь 2022	0,8	2/2	МВА		732,60	0,00	733,00	0,00	366,50	0,00	366,50	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надзаво-1 п. Надзаво, Вологодский район	Июль 2022	Сентябрь 2022	0,8	2/2	МВА		732,60	0,00	733,00	0,00	366,50	0,00	366,50	0,00	0,00
<b>Добавить</b>																
1.3	Техническое перевооружение***							2 756,67	687,66	704,42	771,00	540,25	1 986,00	164,17	0,00	0,00
1.3.1	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	Январь 2022	Декабрь 2022	0	132	0		2 756,67	687,66	704,42	771,00	540,25	1 986,00	164,17	0,00	0,00
<b>Добавить</b>																
1.4	Новое строительство****							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Добавить</b>																

Сторит призначена

- \* К работам по дороге, оборудованию, модернизации относятся работы, выданные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
- \*\* К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществленное по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственной способности с сохранением производственной мощности.
- \*\*\* К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего оборудования на новое.
- \*\*\*\* К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с \*\*\*, и \*\*\*.



Директор  
Слободин И.Б.



Комментарии

За II квартал 2022 года планировалось приобретение 33 штук интеллектуальных приборов учета. Но вследствие удорожания приборов учета с апреля 2022 по факту приобретено 22 штуки.

[Добавить комментарий](#)

Директор  
Слободин И.Б.





Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

УТВЕРЖДАЮ



## ОТЧЕТ ООО "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2 квартал 2022 г.  
«25» июля 2022 г.

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2022 год № 730-р от 27.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа на 2022-2025 гг., утверждена приказом ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 166 от 17.12.2021 г.





**ОТЧЕТ ООО "Городская электросетевая компания"**

**об исполнении инвестиционной программы**

за II квартал 2022 года

"25" июля 2021 года

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2022 год № 730-р от 27.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа на 2022-2025 гг., утверждена приказом ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 166 от 17.12.2021 г



Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ГЭСК" за II квартал 2022 года (млн. рублей с НДС)  
(представляется ежеквартально)

Общество с  
ограниченной  
ответственностью  
ООО "ГЭСК"  
ИНН 1173525006, 308 УТВЕРЖАЮ  
ДИРЕКТОР ООО "ГЭСК"  
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
БОРОДСКАЯ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ» 20 22 года  
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2022												Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	в том числе за счет		Прирост отклонений	
			всего	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		млн. рублей	%	уточнения по результатам утвержденной ПСД				уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
				план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт										
	<b>ВСЕГО</b>	6,646	6,646	0,825	0,827	0,825	0,827	0,000	0,000	0,827	0,000	0,827	0,000	0,000	1,670	0,000	1,670	5,821	5,821	-	-
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	6,646	6,646	0,827	0,827	0,825	0,827	0,000	0,000	0,827	0,000	0,827	0,000	0,000	1,670	0,000	1,670	4,976	5,821		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,646	6,646	0,827	0,827	0,825	0,827	0,000	0,000	0,827	0,000	0,827	0,000	0,000	1,670	0,000	1,670	4,976	5,821		
1	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х30 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Агрогосзащит-1" г. Грязовец, КТП, СНЗ	1,14	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	1,140	1,140		
2	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,439	0,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,439	0,000	0,439	0,000	0,000	0	0	0	0,439	0,439		
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Полховское шоссе д. 18, КТП, СНЗ	0,88	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	0,000	0,880	0,000	0,000	0	0	0	0,880	0,880		
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надсево-1 п. Надсево, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,88	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	0,000	0,880	0,000	0,000	0	0	0	0,880	0,880		
	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	3,308	3,308	1,670	0,827	0,825	0,827	0,845	0,000	0,827	0,000	0,827	0,000	0,000	1,670	0,000	1,670	1,638	1,638		



Ю.Н. Соколов

ЭКОНОМИСТ

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ГЭСК" за II квартал 2022 года  
(представляется ежеквартально)



ТВЕРЖДАЮ  
И.Б. Слободин  
20 22 года  
М.П.

№п/п	Наименование объекта*	Планируемые объемы финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Финансирование освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.			Генерирующие объекты			Технология			Иные объемы				
		Всего	ПФР	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПФР	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПФР	СМР	генерирующие объекты	нагрузки	нагрузки	нагрузки	нагрузки	нагрузки	нагрузки					
1	ВСЕГО.	6,646		3,308	0,8453	0,000	0,8453	0,8453	-5,801	-	-3,338	-2,463	-	0,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Технические мероприятия и повышение энергетической эффективности	6,646		3,308		0,000	0,845	0,845	-5,801	-	-3,338	-2,463		0	0,845									
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Автосмолов-1" г. Грозный, КТП, СНЗ	1,140		1,140	0	0	0	0	-1,140	-	-1,140	-		0										
	Реконструкция трансформаторной подстанции 1x400 кВА с заменой силового трансформатора ТП-8 в Ерзовском, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,439		0,439	0	0	0	0	-0,439	-	-0,439	-		0,000										
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Поневское шоссе д. 18, КТП, СНЗ	0,880		0,880	0	0	0	0	-0,880	-	-0,880	-		0,000										
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x400 кВА с заменой силовых трансформаторов ТП-1 Надежно-1 п. Надежно, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,880		0,880	0	0	0	0	-0,880	-	-0,880	-		0,000										
1	КТП, СНЗ	3,308		3,308	0,8453	0,000	0,8453	0,8453	-5,801	-	-3,338	-2,463		0,845										
2	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	3,308		3,308																				22

Ю.Н. Соколова

Экономист

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ГЭСК" за 2022 год (млн. рублей)  
(представляется ежеквартально)



№№	Источники финансирования	Объем финансирования 2022									
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	5,538	1,391	1,384	0,687	1,385	0,704	1,385	0,000	1,384	0,000
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,377	0,311	0,844	0,147	0,844	0,164	0,844	0,000	0,844	0,000
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,377	0,311	0,844	0,147	0,844	0,164	0,844	0,000	0,844	0,000
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора										
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)										
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации										
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей										
1.1.4.	Прочая прибыль										
1.2.	Амортизация	2,161	1,080	0,540	0,540	0,541	0,540	0,541	0,000	0,540	0,000
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,161	1,080	0,540	0,540	0,541	0,540	0,541	0,000	0,540	0,000
1.2.1.	Прочая амортизация										
1.2.1.	Неиспользованная амортизация прошлых лет										
1.3.	Возврат НДС										
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:										
2.1.	Кредиты										
2.2.	Облигационные займы										
2.3.	Займы организаций										
2.4.	Бюджетное финансирование										
2.5.	Средства внешних инвесторов										
2.6.	Использование лизинга										
2.7.	Прочие привлеченные средства										
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>										
	для ОГК/ПК, в том числе										
	ДПМ										
	вне ДПМ										

Экономист

Ю.И. Соколова

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ГЭСК" за 2022 год  
(представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																							
		план*					факт					план*					факт								
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА								
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022				
1	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Авторыксавод-1" г. Грязовец	0,000	0,000	0,950	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ТП-8 п. Ермаково, Вологодский район	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 18	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ТП-Надево-1 п. Надево, Вологодский район	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Экономист

Ю.Н. Соколова