

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Вологодская область	
Период	год 2022	квартал III квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Слободин Игорь Борисович	
(код) номер телефона	(8172) 26-82-66	
Дата составления отчета	01.11.2022	

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2022 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС						За счет иных источников		Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Итого		Амортизация		Прибыль		За счет технологического присоединения		План	Факт	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
А. Регулирующиеся методом индексации или методом экономического обоснованных расходов														
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С. Регулирующиеся методом индексации на основе долгосрочных параметров														
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)			5 538,10	687,66	5 538,10	2 161,10	540,27	3 377,00	2 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**			2 781,43	0,00	2 781,10	1 391,00	275,14	1 391,00	1 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***			2 756,67	687,66	2 757,00	1 364,59	771,00	265,13	1 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "ТЭК"														
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить														
1.2	Реконструкция**			2 781,43	0,00	2 781,10	1 391,00	275,14	1 391,00	1 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить														
1.2.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Асторзавод-1" г. Грязовец	Июль 2022	Сентябрь 2022	949,93	0,00	949,35	0,00	474,35	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ержаково, Вологодский район	Июль 2022	Сентябрь 2022	366,30	0,00	366,15	0,00	183,15	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 18	Июль 2022	Сентябрь 2022	732,60	0,00	732,80	0,00	366,30	0,00	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надево-1 п. Надево, Вологодский район	Июль 2022	Сентябрь 2022	732,60	0,00	732,80	1 391,00	366,30	275,14	366,50	1 115,86	0,00	0,00	0,00
Добавить														
1.3	Техническое перевооружение***			2 756,67	687,66	2 757,00	1 364,59	771,00	265,13	1 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	Январь 2022	Декабрь 2022	2 756,67	687,66	2 757,00	1 364,59	771,00	265,13	1 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить														
1.4	Новое строительство****			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить														

Скрыть примечания

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными наг

** К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств и повышение его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств

*** К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации прок

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *, ** и ***

ОТЧЕТ ООО "Городская электросетевая компания"

об исполнении инвестиционной программы

за III квартал 2022 года
"01" ноября 2022 года

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2022 год № 730-р от 27.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа на 2022-2025 гг., утверждена приказом ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 166 от 17.12.2021 г

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ГЭСК" за III квартал 2022 года (млн. рублей с НДС)
(представляется ежеквартально)



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2022												Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Выдано (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонения***		
			план**	факт***	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		млн. рублей	%				в том числе за счет:	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	ВСЕГО,	6,646	4,977	0,827	0,825	0,827	0,845	4,165	3,307	0,827	0,000	0,000	3,307	2,472	2,472	1,669	-	-	-	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	6,646	4,977	0,827	0,825	0,827	0,845	4,165	3,307	0,827	0,000	0,000	3,307	2,472	2,472	1,669				
1.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	6,646	4,977	0,827	0,825	0,827	0,845	4,165	3,307	0,827	0,000	0,000	3,307	2,472	2,472	1,669				
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Автомехавод-1" г. Грязовец, КТП, СНЗ	1,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	1,140				
1	Реконструкция трансформаторной подстанции 1x400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0,439				
2	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 18, КТП, СНЗ	0,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0,880				
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надсево-1 п. Надсево, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,88	1,669	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	1,669	0,000	0,000	0,000	1,669	0,835	0,835	-0,790				
	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	3,308	3,308	0,827	0,825	0,827	0,845	0,827	1,638	0,827	0,000	0,000	1,638	1,638	1,638	0,000				

Ю.Н. Соколова

Экономист

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ГЭСК" за III квартал 2022 года
(представляется ежеквартально)



№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (запрямо и косвенно) (запрямо и косвенно) (запрямо и косвенно) (запрямо и косвенно), млн. руб.			Генерирующие объекты			Технические характеристики оборудования (включая оборудование)				Иные объекты					
		Всего	П/Р	СМР	оборудование и материалы	проценты	Всего	П/Р	СМР	оборудование и материалы	проценты	Всего	П/Р	СМР	оборудование и материалы	проценты	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы	Тип оборудования	Марка кабеля		пропускная способность, км				
1	ВСЕГО	4,165	3,338	0,827	-	-	3,307	1,669	1,638	-	-	0,835	1,638	1,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	4,165	3,338	0,827	-	-	3,307	1,669	1,638	-	-	0,835	1,638	1,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Автомобиль-1" г. Грязовец, КТП, СНЗ	1,140	1,140			0	0	1,669	1,638	-1,140	-1,140	0,000	1,638	1,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,439	0,439			0	0	1,669	1,638	-0,439	-0,439	0,000	1,638	1,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Котельная" г. Вологда, Пошехонское шоссе л. 18, КТП, СНЗ	0,880	0,880			0	0	0,000	0,000	-0,880	-0,880	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-Назарово-1 п. Назарово, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,880	0,880			1,669	1,669	0,790	0,790	0,835	0,835	0,835	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	КТП, СНЗ	0,827	0,827			1,63751	1,63751	0,811	0,811	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	0,827	0,827			1,63751	1,63751	0,811	0,811	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

(Handwritten signature)

Ю.Н. Соколова

Экономист

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ГЭСК" за 2022 год (млн. рублей)
(представляется ежеквартально)



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2022										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	5,538	4,147	1,384	0,687	1,385	0,704	1,385	2,756	1,384	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	3,377	2,527	0,844	0,147	0,844	0,164	0,844	2,215	0,844	0,000	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,377	2,527	0,844	0,147	0,844	0,164	0,844	2,215	0,844	0,000	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	2,161	1,620	0,540	0,540	0,541	0,540	0,541	0,540	0,540	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,161	1,620	0,540	0,540	0,541	0,540	0,541	0,540	0,540	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т. ч. средства дозэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ПГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Ю.Н. Соколова

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ГЭСК" за 2022 год
(представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Автомремзавод-1" г. Грязовец	0,000	0,000	0,950	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 18	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надеево-1 п. Надеево, Вологодский район	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,400	0,000	0,400	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Экономист

Ю.Н. Соколова

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

УТВЕРЖДАЮ



ОТЧЕТ ООО "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 3 квартал 2022 г.
«01» ноября 2022 г.

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2022 год № 730-р от 27.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа на 2022-2025 гг., утверждена приказом ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 166 от 17.12.2021г

