

Версия 1.2.1

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Вологодская область	
Период	год 2022	квартал IV квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Слободин Игорь Борисович	
(код) номер телефона	(8172) 26-82-66	
Дата составления отчета	25.01.2023	

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2022 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС				Итого				Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС				Примечание			
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Факт		План		Факт		План		Факт		План					
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
А. Регулирующиеся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																			
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)																		
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С. Регулирующиеся методом индексации на основе долгосрочных параметров																			
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)					5 538,10	5 538,94	5 538,10	5 538,94	2 161,10	2 161,03	3 377,00	3 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация*					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**					2 781,43	2 782,26	2 781,10	2 782,26	1 390,10	815,41	1 391,00	1 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***					2 756,67	2 756,67	2 757,00	2 756,67	771,00	1 345,62	1 986,00	1 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 "ТЭК"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Добавить</i>																			
1.2	Реконструкция**					2 781,43	2 782,26	2 781,10	2 782,26	1 390,10	815,41	1 391,00	1 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Добавить</i>																			
1.2.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Асторенсавод-1" г. Грязовец			Июль 2022	Сентябрь 2022	949,93	0,00	949,35	0,00	474,35	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция трансформаторной подстанции 1x400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район			Июль 2022	Декабрь 2022	366,30	695,64	366,15	695,64	183,15	270,14	183,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 18			Июль 2022	Декабрь 2022	732,60	695,64	732,80	695,64	366,30	270,14	366,50	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция трансформаторной подстанции 2x400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надеево-1 п. Надеево, Вологодский район			Июль 2022	Сентябрь 2022	732,60	1 390,99	732,80	1 390,99	366,30	275,14	366,50	1 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Добавить</i>																			
1.3	Техническое перевооружение***					2 756,67	2 756,67	2 757,00	2 756,67	771,00	1 345,62	1 986,00	1 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии			Январь 2022	Декабрь 2022	2 756,67	2 756,67	2 757,00	2 756,67	771,00	1 345,62	1 986,00	1 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Добавить</i>																			
1.4	Новое строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Добавить</i>																			

Сдать принятие

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными

** К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществленное по проекту реконструкции основных сред

*** К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации пр

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с ** и ***

20

от "24" марта 2010 г. № 114

ОТЧЕТ ООО "Городская электросетевая компания"

об исполнении инвестиционной программы

за IV квартал 2022 года
"25" января 2023 года

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2022 год № 730-р от 27.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа на 2022-2025гг., утверждена приказом ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 166 от 17.12.2021г

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ГЭСК" за IV квартал 2022 года (млн. рублей с НДС)
(представляется ежеквартально)



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2022												Остаток стоимости по результатам периода*	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений	
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет									
			план**	факт	план	факт	план	факт	план	факт			уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам								
	ВСЕГО,	6,646	6,646	0,827	0,825	0,827	0,845	4,165	3,307	0,827	1,669	6,646	1,669	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	6,646	6,646	0,827	0,825	0,827	0,845	4,165	3,307	0,827	1,669	6,646	1,669	0,000	0,000	0,000	1,669					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,646	6,646	0,827	0,825	0,827	0,845	4,165	3,307	0,827	1,669	6,646	1,669	0,000	0,000	0,000	1,669					
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП *Агорецкисвод-1* г. Гризновел, КТП, СН2	1,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	1,140	0,000	1,140				В связи с удорожанием трансформатора план по реконструкции ТП не был выполнен	
2	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ТП-8 п. Ермаково, Вологодский район, КТП, СН2	0,439	0,835	0,000	0,000	0,439	0,000	0,000	0,000	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	-0,395	-0,395	0,000				Отклонение связано с удорожанием трансформатора	
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП *Котельная* г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 18, КТП, СН2	0,88	0,835	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,045	0,045	0,000				В связи с удорожанием трансформатора был приобретен один трансформатор из двух запланированных	
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ТП-Надеево-1 п. Надеево, Вологодский район, КТП, СН2	0,88	1,669	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	1,669	0,000	0,000	1,669	0,000	1,669	-0,790	-0,790	0,000				Отклонение связано с удорожанием трансформатора	
	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	3,308	3,308	0,827	0,825	0,827	0,845	0,827	1,638	0,827	0,000	3,308	0,000	3,308	0,000	0,000	0,000					

М. П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ГЭК" за IV квартал 2022 года
(представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ, млн. руб.			Генерированные объекты			Технические характеристики полученных объектов			Иные объекты					
		Всего	ПВР	СМР	Всего	ПВР	СМР	Всего	ПВР	СМР	Всего	ПВР	СМР	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет		Тип опор	Марка проволочная			
1	ВСЕГО,	3,338		3,338	0,000	-	1,669	0,000	-1,669	0,000	0,000	1,669	-	1,669	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,338		3,338	0,000	-	1,669	0,000	-1,669	0,000	0,000	1,669	-	1,669	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Антоновское-1" г. Грязовец, КТП, СНЗ	1,140		1,140			0	-1,140	-1,140	-1,140	0,000	0,000		0,000											
	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ТП-8 п. Ермаково, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,439		0,439			0,835	0,395	0,395	0,395	0,835	0,835		0,835											
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Поповское шоссе д. 18, КТП, СНЗ	0,880		0,880			0,835	-0,045	-0,045	-0,045	0,835	0,835		0,835											
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надеино-1 п. Надеино, Вологодский район, КТП, СНЗ	0,880		0,880			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000											
2	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	0,000		0,000			0	0	0	0	0,000	0,000		0,000											

Ю.Н. Соколова

ЭКОНОМИСТ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ГЭСК" за 2022 год (млн. рублей)
(представляется ежеквартально)



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2022									
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	5,538	5,539	1,384	0,687	1,385	0,705	1,385	2,756	1,384	1,391
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	3,377000	3,377738	0,844	0,147	0,844	0,164	0,844	2,215	0,844	0,851
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,377000	3,377738	0,844	0,147	0,844	0,164	0,844	2,215	0,844	0,851
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора										
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)										
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации										
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей										
1.1.4.	Прочая прибыль										
1.2.	Амортизация	2,161000	2,161084	0,540	0,540	0,541	0,540	0,541	0,540	0,540	0,540
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,161000	2,161084	0,540	0,540	0,541	0,540	0,541	0,540	0,540	0,540
1.2.2.	Прочая амортизация										
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет										
1.3.	Возврат НДС										
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:										
2.1.	Кредиты										
2.2.	Облигационные займы										
2.3.	Займы организаций										
2.4.	Бюджетное финансирование										
2.5.	Средства внешних инвесторов										
2.6.	Использование лизинга										
2.7.	Прочие привлеченные средства										
	ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ПТК, в том числе										
	ДПМ										
	вне ДПМ										

Экономист

Ю.Н. Соколова

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ГЭСК" за 2022 год
(представляется ежеквартально)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ГЭСК"
И.Б. Слободин
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Автомозавод-1" г. Грязовец	0,000	0,000	0,950	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 18	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надсесо-1 п. Надсесо, Вологодский район	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,400	0,400	0,800	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,400	0,400	0,800

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Экономист

Ю.Н. Соколова

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

УТВЕРЖДАЮ



И.Б. Слободин

ОТЧЕТ ООО "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемое государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 4 квартал 2022 г.
«25» января 2023 г.

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2022 год № 730-р от 27.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа на 2022-2025 гг., утверждена приказом ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 166 от 17.12.2021 г.

