

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Вологодская область	
Период	год 2022	квартал I квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Слободин Игорь Борисович	
(код) номер телефона	(8172) 26-82-66	
Дата составления отчета	04.05.2022	

Директор
Слободин И.Б.

Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Вологодская область в 2022 году

№ п.п.	Наименование статьи	План, тыс руб без НДС				Факт, тыс руб без НДС			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации
1	Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год	5 538,97	0,00	0,00	5 538,97	687,66	0,00	0,00	687,66
1.1	За счет регулируемых тарифов (надбавок)	5 538,97	0,00	0,00	5 538,97	687,66	0,00	0,00	687,66
1.1.1	Амортизация	2 161,97	0,00	x	2 161,97	540,25	0,00	x	540,25
1.1.2	Прибыль	3 377,00	0,00	x	3 377,00	147,42	0,00	x	147,42
1.1.3	Возврат капитала	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.1.4	Доход на капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2	Структура источников финансирования	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.3	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	За счет иных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Директор
Слободин И.Б.

Комментарии

За I квартал 2022 года планировалось приобретение 33 штук интеллектуальных приборов учета, по факту приобретено 38 штук.

[Добавить комментарий](#)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'С. Слободин'.

Директор
Слободин И.Б.

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

УТВЕРЖДАЮ



ОТЧЕТ ООО "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1 квартал 2022 г.
«05» мая 2022 г.

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2022 год № 730-р от 27.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа на 2022-2025 гг., утверждена приказом ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 166 от 17.12.2021 г

№	Наименование инвестиционного проекта/программы, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию			Степень выполнения, %	Выделяемая стоимость, млн руб.	Финансирование в отсутствие мер по										Отсрочки*				Прочие отчисления		
			план	факт	план			факт 1 по кварталам					факт 2 по кварталам					план 4 по кварталам	факт 4 по кварталам	план 11 по кварталам	факт 11 по кварталам		план 13 по кварталам	факт 13 по кварталам
								2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9A	9B	9C	9D	9E	9F	9G	9H	10	11	12	13	14	15	
	ВС КТО,					22,139	5,538	5,538	0,688	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	4,850	-4,850	0,688	0,000	-4,118		
	Ремонтно-строительные работы					10,740	2,781	2,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,781	-2,781	0,000	0,000	-2,049		
1	Ремонтно-строительные работы	2023	2023		100%	0,266	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Ремонтно-строительные работы	2023	2023		100%	0,334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	Ремонтно-строительные работы	2023	2023		100%	0,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Ремонтно-строительные работы	2024	2024		100%	0,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Ремонтно-строительные работы	2022	2022		0%	0,950	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	-0,950	0,000	0,000	-0,950		
6	Ремонтно-строительные работы	2022	2022		0%	0,366	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	-0,366	0,000	0,000	-0,366		
7	Ремонтно-строительные работы	2022	2022		0%	0,733	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,733	-0,733	0,000	0,000	-0,733		
8	Ремонтно-строительные работы	2025	2025		100%	0,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
9	Ремонтно-строительные работы	2025	2025		100%	0,416	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
10	Ремонтно-строительные работы	2025	2025		100%	0,831	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
11	Ремонтно-строительные работы	2025	2025		100%	0,416	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12	Ремонтно-строительные работы	2022	2022		0%	0,733	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,733	-0,733	0,000	0,000	-0,733		
13	Ремонтно-строительные работы	2023	2023		100%	0,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
14	Ремонтно-строительные работы	2023	2023		100%	0,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
15	Ремонтно-строительные работы	2023	2023		100%	0,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
16	Ремонтно-строительные работы	2023	2023		100%	0,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
17	Ремонтно-строительные работы	2023	2023		100%	0,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
18	Ремонтно-строительные работы	2024	2024		100%	1,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
19	Ремонтно-строительные работы	2022-2025	2022-2025		76%	8,723	2,757	2,757	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	2,067	-2,067	0,688	0,000	-2,067		
20	Ремонтно-строительные работы	2022-2025	2022-2025		76%	8,723	2,757	2,757	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	2,067	-2,067	0,688	0,000	-2,067		
21	Ремонтно-строительные работы	2024	2024		100%	2,677	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС							Отклонения (за год)		Причины отклонений	
		План ³ 2022 год	Факт 2022года	1 кв. 2022		2 кв. 2022		3 кв. 2022		4 кв. 2022		
				факт	факт	факт	факт	факт	факт	млн. руб. без НДС		%
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	ВСЕГО,	5,538	0,688	0,688	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,850	12%		
A.	Собственные средства, в т.ч.:	5,538	0,688	0,688	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,850	12%		
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	3,377	0,147	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,230	4%		
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	3,377	0,147	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,230	4%		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	3,377	0,147	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,230	4%		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%		
A.2.	Амортизационные отчисления	2,161	0,540	0,540	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,621	25%		
A.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
A.3.1	Чистая прибыль предприятия											
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
Б.1.	Кредиты											
Б.2.	Займы											
Б.3.	Прочие привлеченные средства**											
Б.3.1.	Наименование источника											
В.	Бюджетное финансирование											
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:											
Г.1.	Лизинг											
	Справочно:											
Д.	Доход на инвестированный капитал⁵											
Е.	Возврат инвестированного капитала⁵											

Экономист

Ю.Н. Соколова



от "24" марта 2010 г. №114

ОТЧЕТ ООО "Городская электросетевая компания"

об исполнении инвестиционной программы

за I квартал 2021 года
"05" мая 2021 года

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2022 год № 730-р от 27.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа на 2022-2025гг., утверждена приказом ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 166 от 17.12.2021г

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ГЭСК" за I квартал 2022 года (млн. рублей с НДС)
(представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2022												Освоено (закрото актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток по результатам отчетного периода*	млн. рублей	%	в том числе за счет		Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		уточнения по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур										
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт												
	ВСЕГО,	6,646	0,825	0,827	0,825	0,827	0,000	0,000	4,165	0,000	0,827	0,000	0,825	0,000	0,825	0,825	5,821	-	-	-	-	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	6,646	0,825	0,827	0,825	0,000	0,000	0,000	4,165	0,000	0,827	0,000	0,825	0,000	0,825	0,825	5,821					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,646	0,825	0,827	0,825	0,000	0,000	0,000	4,165	0,000	0,827	0,000	0,825	0,000	0,825	0,825	5,821					
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Автомарквалд-1" г. Грязовец, КТП, СН2	1,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,140	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	1,140					
	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район, КТП, СН2	0,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,439					
2	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Пошехонское шоссе д. 18, КТП, СН2	0,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,880					
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надеево-1 п. Надеево, Вологодский район, КТП, СН2	0,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,880					
	Реализация мероприятий по интеллектуальному учету электрической энергии	3,308	0,825	0,827	0,825	0,000	0,000	0,827	0,000	0,827	0,000	0,000	0,825	0,000	0,825	0,825	2,483					

Ю.Н. Соколова

Экономист

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ГЭСК" за 2022 год (млн. рублей)
(представляется ежеквартально)**



№№	Источники финансирования	Объем финансирования 2022										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	5,538	0,687	1,384	0,687	1,385	0,000	1,385	0,000	1,384	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	3,377	0,147	0,844	0,147	0,844	0,000	0,844	0,000	0,844	0,000	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,377	0,147	0,844	0,147	0,844	0,000	0,844	0,000	0,844	0,000	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	2,161	0,540	0,540	0,540	0,541	0,000	0,541	0,000	0,540	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,161	0,540	0,540	0,540	0,541	0,000	0,541	0,000	0,540	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т. ч. средства дозачислени											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования											
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Экономист

Ю.Н. Соколова



**Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ГЭСК" за 2022 год
(представляется ежеквартально)**

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2022
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х630 кВА с заменой силового трансформатора ТП "Авторемзавод-1" г. Грязовец	0,000	0,000	0,950	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 1х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-8 п. Ермаково, Вологодский район	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,000	0,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА заменой силовых трансформаторов ТП "Котельная" г. Вологда, Попехонское шоссе д. 18	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силовых трансформаторов ЗТП-Надеево-1 п. Надеево, Вологодский район	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,733	0,000	0,733	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Экономист

Ю.Н. Соколова